

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
AL MES DE JUNIO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO (%)		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Conjunto Amurallado Nik An Ex Palacio Tschudi Complejo Arqueologico de Chan Chan - V Etapa	Distrito de Huanchaco	634980.28	384215.70	250764.58	9.16	90.84	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO 2010**

I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Conjunto Amurallado Nik An Ex Palacio Tschudi Complejo Arqueologico de Chan Chan - V Etapa

RESEÑA :(de 10 a 15 líneas)

El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLOGÍA y CONSERVACIÓN, en el muro perimetral norte y los del area de depositos del sector central y plataforma funeraria secundaria del Conjunto Amurallado Nik An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y tratamiento de cabeceras.
--

META DEL PROYECTO :

Reestructuración y consolidacion de relieves en el sector altarcillo, audiencia y patio adyacente al segundo patio ceremonial, intervencion para la conservacion de relieves en 201,97 m2 mediante la fabricacion e instalacion de replicas en fibra de vidrio en los sectores el altarcillo, audiencia y patio adyacente al segundo patio ceremonial, proteccion de estructuras arquitectonicas 1270 m2, mediante cubiertas de estructuras de madera con plancha de tecnoport, asi como la construccion de un sistema de drenaje de evacuacion aguas pluviales, construccion d eun sistema de drenaje de evacuaciones de aguas pluviales del sector central, hacia el huachaque del sector central.
--

MONTO DE LA INVERSION :

634980.28

TIEMPO DE EJECUCION :

180 Días

INICIO DE EJECUCION :

29 de Diciembre 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE :

Ing. Jeyson Escalante Aranda - CIP 85604
--

NOMBRE DEL INSPECTOR :

Ing. Edgar Robert Castillo Becerra - CIP 68611
--

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Promotor Social	1
Arqueologo de Campo	1
Asistente de Arqueología	1
Conservador	3
Asistente de Conservación	3
Auxiliar 2	25
Auxiliar 1	6
Almacenero	1
Chofer	1
Cadista	1

II. AVANCE FINANCIERO :

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
634980.28	384215.70	250764.58	60.51

III. AVANCE FISICO :

1.- % Breve descripción del avance (5 líneas) INCLUIR FOTOGRAFIAS

<p>Nik An, conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervencion en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes. Mediante INFORME N° 016 - 2011-SP-DCPV-PECACH/MC se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Mayo al 20 de Junio del 2011. el proyecto reporta durante este perioro un avance fisico parcial de 9.13 %, con lo que llegamos a un acumulado del 90.84 %, en este periodo se ejecutaron las siguientes partidas :</p> <p>ARQUEOLOGIA : monitoreo de intervenciones, excavacion de trincheras y cateos arqueologicos para la instalacion del sistema de drenaje; CONSERVACION : Registro fotografico y grafico, nivelacion,acarreo de materiales, transporte e izaje de madera tornillo, en el sector de 24 hornacinas se ha concluido con los trabajos de construccion de los techos de caña brava y tecnoport, instalacion de replicas. PROMOCION SOCIAL : Exposicion Fotografica y continuan las coordinaciones para el dictado del curso de capacitacionpara el personal que labora en el Complejo Arqueologico Chan Chan.</p>
--



F- 01, F-02.- Trabajos de Instalacion de replicas en fibra de vidrio de relives en las audiencias del sector central.



F- 05.- Trabajos de pintado y proteccion de las planchas de tecnoport destinadas a las cubiertas.



F- 03, F-04.- Proceso de intalacion de cubiertas en planchas de tecnoport sobre las estructuras de madera .



F- 06.- Trabajos de acabado en la instalacion de la rde de drenaje en el corredor.

2.- Fecha del avance :

19 de Junio del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
AL MES DE JUNIO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO (%)		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Ñing An (Ex Palacio Velarde), Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa	Distrito de Huanchaco	1131207.99	1126206.86	5001.13	0.00	100.00	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO 2010**

I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO:

Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Ning An (Ex Palacio Velarde), Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa

RESEÑA :(de 10 a 15 lineas)

<p>El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLOGÍA y CONSERVACIÓN, en los muros perimetrales sur y oeste del Conjunto Amurallado Ning An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y tratamiento de cabeceras.</p>

META DEL PROYECTO :

Intervencion para la conservacion de 420 metros lineales de muro perimetral este.

MONTO DE LA INVERSION :

1131207.99

TIEMPO DE EJECUCION :

180 Dias

INICIO DE EJECUCION :

04 de Noviembre del 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE :

Ing. Humberto Caballero Ponce - CIP 56916

NOMBRE DEL SUPERVISOR :

Ing. Wilder Muñoz Cabrera - CIP 33518

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Arqueologo de Campo	1
Arqueologo	0
Arqueologo Asistente	0
Conservador de Campo	0
Conservador	0
Conservador Asistente	9
Auxiliar 2	40
Auxiliar 1	29
Cadista	2
Topografo	0
Asistente de Topografia	0
Chofer	1
Almacenero	1
Guardian	2

II. AVANCE FINANCIERO :

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
1131207.99	1126206.86	5001.13	99.56

III. AVANCE FISICO :

1.- Breve descripción del avance (5 lineas) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Ñing An, este conjunto amurallado presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervencion en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes. Mediante CARTA N° 002 - 2011 - WMC - SO - CA ÑING AN - II ETAPA se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 02 de Mayo del 2011. el proyecto ha llegado a un acumulado del 100 %, por lo que se encuentra concluido en todas las actividades programadas.



F-01.- Perspectiva de la esquina Sur Este desde el paramento exterior del muro este.



F- 02.- Esquina Nor este, vista desde el exterior del muro perimetral .



F-03.- Perspectiva de la eabecera del muro perimetral este.



F- 04.- Perspectiva externa del muro perimetral este sector del anterior acceso que rompía el muro por el antiguo "camino de carretas".

2.- Fecha del avance :

07 de Junio del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
AL MES DE JUNIO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO (%)		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Fechech - An (Ex Palacio Laberinto) del Complejo Arqueologico de Chan Chan - I Etapa	Distrito de Huanchaco	2338248.02	1915966.7	422281.32	8.75	91.25	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO 2010**

I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Fechech - An (Ex Palacio Laberinto) del Complejo Arqueologico de Chan Chan - I Etapa

RESEÑA : (de 10 a 15 lineas)
El proyecto, contempla tres componentes : Trabajos de Arqueologia, Trabajos de Conservación y Trabajos de Concientización, con partidas orientadas a definir la arquitectura materia de la restauración, así como también la secuencia constructiva de los elementos, partidas con la finalidad de restaurar las estructuras, preservar el estado mediante un plan de monitoreo y manejo, teniéndose en cuenta las recomendaciones de las Cartas Internacionales de Conservación e Intervención en Sitios Patrimonio Arqueologicos, respetando los criterios de autenticidad y minima intervencion, siendo los procedimientos de caracter profesional y tecnico de tal modo que garanticen una adecuada intervencion, a traves de la concientizacion permitirá involucrar a la poblacion estudiantil integrantes de las instituciones educativas adyacentes al Complejo Arqueologico y comprende actividades de promocion y sensibilizacion sobre el valor historico que representa para nosotros, el pais y el mundo.

META DEL PROYECTO : Contribuir con la proteccion de las estructuras internas del Conjunto Amurallado Fechech An mediante la intervencion para la conservacion de los muros perimetrales norte (274,07 mts) y oeste (547,49 mts).

MONTO DE LA INVERSION : 2338248.02

TIEMPO DE EJECUCION : 240 Dias

INICIO DE EJECUCION : 22 de Noviembre del 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE : Ing. Mirko Vargas Castillo - CIP 85609

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Ing. Wilder Muñoz Cabrera - CIP 33518

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Arqueologo	2
Asistente de Arqueología	2
Conservador	1
Asistente de Conservación	10
Auxiliar 2	51
Auxiliar 1	97
Cadista	1
Chofer	1
Almacenero	1
Guardian	2
Topografo	1

II. AVANCE FINANCIERO :

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
2338248.02	1915966.7	422281.32	81.94

III. AVANCE FISICO :

1.- Breve descripción del avance (5 lineas) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Fechech An, conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervencion en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este, habiéndose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes. Mediante CARTA N° 039 – 2011 – WMC - SO- CA FECHACH AN – I ETAPA se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Mayo al 19 de Junio del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance fisico parcial de 14.42 %, con lo que llegamos a un acumulado del 91.25 %, en este periodo se ejecutaron las siguientes actividades: ARQUEOLOGIA : Trabajos de gabinete, catalogacion del material cultural hallado en las excavaciones arqueologicas, monitoreo de la reestructuracion de muros; CONSERVACION : Registro fotografico y grafico, apuntalamientos, nivelacion, produccion de adobes, acarreo de materiales, retiro de escombros, desmontaje y reestructuracion de colapsos y precolapso, reane de enlucidos, obras provisionales y obras preliminares.



F- 01.- Cubrimiento de las excavaciones arqueológicas



F- 02- Emporrado del paramento externo del muro perimetral este a la altura de las cabecera.



F- 03- Tarrajeo de muros a nivel de cabecera de muro en el paramento externo de la esquina sur oeste.



F- 04- Tratamiento de sectores con adobe arqueológico para combatir la acción del salitre.



F- 05.- Eliminación de material proveniente de los escombros de liberación , salitrado y suelo estéril.



F- 06.- Trabajos de reestructuración en el muro perimetral este.

2.- Fecha del avance :

20 de Junio del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
AL MES DE JUNIO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO (%)		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Xllangchic - An (Ex Palcio Uhle) del Complejo Arqueologico de Chan Chan, Provincia de Trujillo - Region La Libertad - II Etapa	Distrito de Huanchaco	3530830.48	3354172.75	176657.73	0.00	100.00	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO 2010**

I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Xllangchic - An (Ex Palcio Uhle) del Complejo Arqueologico de Chan Chan, Provincia de Trujillo - Region La Libertad - II Etapa

RESEÑA :(de 10 a 15 lineas)
El proyecto, contempla tres componentes : Trabajos de Arqueología, Trabajos de Conservación y Trabajos de Concientización, con partidas orientadas a definir la arquitectura materia de la restauración, así como también la secuencia constructiva de los elementos, partidas con la finalidad de restaurar las estructuras, preservar el estado mediante un plan de monitoreo y manejo, teniendo en cuenta las recomendaciones de las Cartas Internacionales de Conservación e Intervención en Sitios Patrimonio Arqueológicos, respetando los criterios de autenticidad y mínima intervención, siendo los procedimientos de carácter profesional y técnico de tal modo que garanticen una adecuada intervención, a través de la concientización permitirá involucrar a la población estudiantil integrantes de las instituciones educativas adyacentes al Complejo Arqueológico y comprende actividades de promoción y sensibilización sobre el valor histórico que representa para nosotros, el país y el mundo.

META DEL PROYECTO : Contribuir con la protección de las estructuras internas del Conjunto Amurallado Xllangchic An mediante la intervención para la conservación de los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este.

MONTO DE LA INVERSION : 3530830.48

TIEMPO DE EJECUCION : 300 Dias

INICIO DE EJECUCION : 12 de Julio del 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE : Ing. Jitler Ulises Valverde Montoya - CIP 92642

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Ing. Isabel Rubio Sanchez - CIP 52824

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Arqueologo	1
Asistente de Arqueología	2
Conservador	2
Asistente de Conservación	12
Auxiliar 2	64
Auxiliar 1	57
Promotor Social	1
Asistente Promotor Social	1
Cadista	2
Chofer	1
Topografo	1
Almacenero	1
Guardian	2

II. AVANCE FINANCIERO :

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
3530830.48	3354172.75	176657.73	95.00

III. AVANCE FISICO :

1.- Breve descripción del avance (5 lineas) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Xllangchic An, conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervención en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiéndose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demás visitantes. Mediante CARTA N° 048 - 2011/IRS-SO/XLL se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance físico parcial de 2.57 %, con lo que llegamos a un acumulado del 100.00 %, habiendo así cumplido con el total de las actividades programadas.



F- 01.- Muro perimtral este, paramento interno.



F- 02.- Muro perimtral norte, elevacion exterior.



F- 03.- Muro perimtral este, elevacion interior, sector sur.

2.- Fecha del avance :

06 de Julio del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
AL MES DE JUNIO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO (%)		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Chol An, Ex Palacio Rivero, Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa	Distrito de Huanchaco	3422878.14	3026280.22	396597.92	0.00	100.00	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA
PRESUPUESTO 2010**

I. DATOS DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Chol An, Ex Palacio Rivero, Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa

RESEÑA :(de 10 a 15 lineas)
El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLOGÍA y CONSERVACIÓN, en los muros perimetrales 1 (muro perimetral exterior) este, sur, norte y oeste, y el muro perimetral norte 2 del Conjunto Amurallado Chol An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y tratamiento de cabeceras.

META DEL PROYECTO :
Muro Perimetral 1 : intervencion para la conservacion de 370.41 mts en el muro este, 177,65 mts en el muro sur, 376,63 mts en el muro oeste y 177,05 mts en el muro norte.
Muro Perimetral 2 : intervencion para la conservacion de 71,84 mts de muro perimetral 2 norte.

MONTO DE LA INVERSION : 3422878.14

TIEMPO DE EJECUCION : 300 Días

INICIO DE EJECUCION : 12 de julio de 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE : Ing. Maria Sixtina Zavaleta Alfaro - CIP 64104

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Ing. Isabel Rubio Sanchez - CIP 52824

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Promotor Social	1
Asist. Promotor Social	1
Cadista	2
Topografo	0
Chofer	1
Almacenero	1
Guardian	2
Arqueologo	1
Asistente de Arqueología	1
Conservador	3
Asistente de Conservación	10
Auxiliar 2	64
Auxiliar 1	73

II. AVANCE FINANCIERO :

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
3422878.14	3026280.22	396597.92	88.41

III. AVANCE FISICO :

1.- % Breve descripción del avance (5 lineas) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Chol An, a diferencia de otros conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva mixta, en base a adobe y tapial, siendo materia de este proyecto la intervencion en los muros de adobe (perimetral externo), habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes. Mediante CARTA N° 063 - 2011/IRS-SO/CHO se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance fisico parcial de 5,97 %, con lo que llegamos a un acumulado del 100,00 %, habiendo cumplido con la ejecucion de el total de las actividades programadas.



F- 01.- Vista panorámica de Este a Oeste del muro perimetral Norte (Paramento externo)



F-02.- Vista panorámica frontal de Norte a Sur del muro perimetral Oeste paramento externo.



F- 06.- Vista panorámica de Sur a Norte del MP Este paramento exterior



F- 03, F-04.- Muro tapial Norte terminado. Lado izquierdo de la foto: MP del sector Este. Lado derecho de la foto: MP del sector Oeste.



F- 05.- Vista panorámica Este a Oeste del MP Sur paramento externo.



F- 07 .- Vista panorámica de Este a Oeste del paramento interior terminado ddel MP Sur. Apréciese también las cabeceras terminadas del MP Este.

2.- Fecha del avance :

10 de Junio del 2011
