

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
AL MES DE MAYO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO ( % )		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Conjunto Amurallado Nik An Ex Palacio Tschudi Complejo Arqueologico de Chan Chan - V Etapa	Distrito de Huanchaco	634980.28	267287.70	367692.58	18.29	81.71	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
PRESUPUESTO 2010**

**I. DATOS DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO: Investigación, Conservación y Puesta en Valor del Conjunto Amurallado Nik An Ex Palacio Tschudi  
Complejo Arqueologico de Chan Chan - V Etapa

RESEÑA :( de 10 a 15 líneas )

El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLOGÍA y CONSERVACIÓN, en el muro perimetral norte y los del area de depositos del sector central y plataforma funeraria secundaria del Conjunto Amurallado Nik An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y tratamiento de cabeceras.

META DEL PROYECTO :

Reestructuración y consolidacion de relieves en el sector altarcillo, audiencia y patio adyacente al segundo patio ceremonial, intervencion para la conservacion de relieves en 201,97 m2 mediante la fabricacion e instalacion de replicas en fibra de vidrio en los sectores el altarcillo, audiencia y patio adyacente al segundo patio ceremonial, proteccion de estructuras arquitectonicas 1270 m2, mediante cubiertas de estructuras de madera con plancha de tecnoport, asi como la construccion de un sistema de drenaje de evacuacion aguas pluviales, construccion d eun sistema de drenaje de evacuaciones de aguas pluviales del sector central, hacia el huachaque del sector central.

MONTO DE LA INVERSION : 634980.28

TIEMPO DE EJECUCION : 180 Días

INICIO DE EJECUCION : 29 de Diciembre 2009

NOMBRE DEL RESIDENTE : Ing. Jeyson Escalante Aranda - CIP 85604

NOMBRE DEL INSPECTOR : Ing. Edgar Robert Castillo Becerra - CIP 68611

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Promotor Social	1
Arqueologo de Campo	1
Asistente de Arqueología	1
Conservador	3
Asistente de Conservación	3
Auxiliar 2	25
Auxiliar 1	6
Almacenero	1
Chofer	1
Cadista	1

**II. AVANCE FINANCIERO :**

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
634980.28	267287.70	367692.58	42.09

**III. AVANCE FISICO :**

1.- % Breve descripción del avance ( 5 líneas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Nik An, conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervencion en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes. Mediante INFORME N° 079 - 11/CHCH/DCPV/SP se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance fisico parcial de 20,88 %, con lo que llegamos a un acumulado del 81,71 %, en este periodo se ejecutaron las siguientes partidas : ARQUEOLOGIA : Registro fotografico y grafico de las areas a intervenir, nivelacion, trazo arqueologico, monitoreo de intervenciones, desmontajes, excavacion de trincheras y cateos arqueologicos; CONSERVACION : Registro fotografico y grafico, nivelacion, acarreo de materiales, habilitacion, cepillado transporte e izaje de madera tornillo, en el sector de 24 hornacinas se ha concluido con los trabajos de construccion de los techos de caña brava y tecnoport, produccion de replicas: calcos de relieves, modelado de relieves, molde de replicas, contramolde de replicas. PROMOCION SOCIAL : Visitas educativas guiadas y Exposicion Fotografica, habiendose iniciado las coordinaciones



*F- 01, F-02.- Trabajos de acabado en los paneles de replicas de fibra de vidrio.*



*F- 03, F-04.- Trabajos para la instalacion de las replicas de fibra de vidrio, instalacion e tecnoport y presentacion modular.*



*F- 05, F - 06 .- Proteccion de los relieves originales durante la instalacion de las estructuras de las coberturas.*

2.- Fecha del avance :

25 de Mayo del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
AL MES DE MAYO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO ( % )		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Ñing An ( Ex Palacio Velarde ), Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa	Distrito de Huanchaco	1131207.99	907051.96	224156.03	0.00	100.00	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
PRESUPUESTO 2010**

**I. DATOS DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Ñing An ( Ex Palacio Velarde), Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa

RESEÑA :( de 10 a 15 líneas )  
El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLOGÍA y CONSERVACIÓN, en los muros perimetrales sur y oeste del Conjunto Amurallado Ñing An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y tratamiento de cabeceras.

META DEL PROYECTO : Intervencion para la conservacion de 420 metros lineales de muro perimetral este.

MONTO DE LA INVERSION : 1131207.99

TIEMPO DE EJECUCION : 180 Dias

INICIO DE EJECUCION : 04 de Noviembre del 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE : Ing. Humberto Caballero Ponce - CIP 56916

NOMBRE DEL SUPERVISOR Ing. Wilder Muñoz Cabrera - CIP 33518

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Arqueologo de Campo	1
Arqueologo	0
Arqueologo Asistente	0
Conservador de Campo	0
Conservador	0
Conservador Asistente	9
Auxiliar 2	40
Auxiliar 1	29
Cadista	2
Topografo	0
Asistente de Topografia	0
Chofer	1
Almacenero	1
Guardian	2

**II. AVANCE FINANCIERO :**

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
1131207.99	907051.96	224156.03	80.18

**III. AVANCE FISICO :**

1.- Breve descripción del avance ( 5 líneas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Ñing An, conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervencion en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes. Mediante CARTA Nº 027 - 2010 - WMC - SO - CA ÑING AN - II ETAPA se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 02 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance fisico parcial de 03,70 %, con lo que llegamos a un acumulado del 100 %, en este periodo se ejecutaron las siguientes partidas : CONSERVACION : Registro fotografico, Registro grafico, nivelacion, desmontaje, calzadura, reestructuracion de colapsos y precolapsos, consolidacion de enlucidos, habiendo logrado la meta fisica del objetivo .



F-01.- *Modulos de prueba y ensayoi de materiales para las pruebas de campo.*



F- 02.- *Definicion del drenaje de la cabecera en el muro perimetral.*



F-05.- *Proteccion basal del muro perimetral este del Conjunto Amurallado Ñing An.*



F- 03, F- 04.- *Tarrajeo y emporrado de los pàrmentos del muro perimetral este del Conjunto Amurallado Ñing An.*



F- 06.- *Apilado de los adobes arqueologicos recuperados producto de las liberaciones , para su tratamiento, conservacion y reutilizacion en las actividades de manetnimiento.*

2.- Fecha del avance :

10 de Mayo del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
AL MES DE MAYO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO ( % )		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Fechech - An ( Ex Palacio Laberinto ) del Complejo Arqueologico de Chan Chan - I Etapa	Distrito de Huanchaco	2338248.02	1762659.71	575588.31	23.18	76.82	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
PRESUPUESTO 2010**

**I. DATOS DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO:

Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Fechech - An ( Ex Palacio  
Laberinto ) del Complejo Arqueologico de Chan Chan - I Etapa

RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )

El proyecto, contempla tres componentes : Trabajos de Arqueología, Trabajos de Conservación y Trabajos de Concientización, con partidas orientadas a definir la arquitectura materia de la restauración, así como también la secuencia constructiva de los elementos, partidas con la finalidad de restaurar las estructuras, preservar el estado mediante un plan de monitoreo y manejo, teniendo en cuenta las recomendaciones de las Cartas Internacionales de Conservación e Intervención en Sitios Patrimonio Arqueológicos, respetando los criterios de autenticidad y mínima intervención, siendo los procedimientos de carácter profesional y técnico de tal modo que garanticen una adecuada intervención, a través de la concientización permitirá involucrar a la población estudiantil integrantes de las instituciones educativas adyacentes al Complejo Arqueológico y comprende actividades de promoción y sensibilización sobre el valor histórico que representa para nosotros, el país y el mundo.

META DEL PROYECTO :

Contribuir con la protección de las estructuras internas del Conjunto Amurallado Fechech An mediante la intervención para la conservación de los muros perimetrales norte ( 274,07 mts ) y oeste ( 547,49 mts ).

MONTO DE LA INVERSION :

2338248.02

TIEMPO DE EJECUCION :

240 Dias

INICIO DE EJECUCION :

22 de Noviembre del 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE :

Ing. Mirko Vargas Castillo - CIP 85609

NOMBRE DEL SUPERVISOR :

Ing. Wilder Muñoz Cabrera - CIP 33518

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsable	1
Arqueologo	2
Asistente de Arqueología	2
Conservador	1
Asistente de Conservación	10
Auxiliar 2	51
Auxiliar 1	97
Cadista	1
Chofer	1
Almacenero	1
Guardian	2
Topografo	1

**II. AVANCE FINANCIERO :**

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
2338248.02	1762659.71	575588.31	75.38



### III. AVANCE FISICO :

#### 1.- Breve descripción del avance ( 5 líneas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Fechech An, conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervención en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este, habiéndose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demás visitantes. Mediante CARTA N° 033 - 2010- WMC - SO - CA FECHECH AN I ETAPA se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance físico parcial de 15,92 %, con lo que llegamos a un acumulado del 76,82 %, en este periodo luego de reiniciadas las actividades se ejecutaron las siguientes partidas : ARQUEOLOGIA : Registro fotográfico y gráfico de las áreas a intervenir, nivelación, trazo arqueológico, excavación de trincheras y cateos arqueológicos; CONSERVACION : Registro fotográfico y gráfico, apuntalamientos, nivelación, producción de adobes, acarreo de materiales, retiro de escombros, desmontaje y reestructuración de colapsos y precolapsos, reane de enlucidos, obras provisionales y obras preliminares.



F- 01.- Registro gráfico antes de la intervención.



F- 02.- Resane y de orificios en te enlucido del paramento del muro perimetral oeste .



F- 03.- Actividad de liberación arqueológica.



F- 04.- Reestructuración de colapsos y precolapsos en el muro perimetral oeste.

#### 2.- Fecha del avance :

23 de Mayo del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
AL MES DE MAYO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO ( % )		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Xllangchic - An ( Ex Palcio Uhle ) del Complejo Arqueologico de Chan Chan, Provincia de Trujillo - Region La Libertad - II Etapa	Distrito de Huanchaco	3530830.48	2816269.25	714561.23	2.57	97.43	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
PRESUPUESTO 2010**

**I. DATOS DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauracion de Muros Perimetrales , del Sector Este del Conjunto Amurallado Xllangchic - An ( Ex Palcio Uhle ) del Complejo Arqueologico de Chan Chan, Provincia de Trujillo - Region La Libertad - II Etapa

RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )  
El proyecto, contempla tres componentes : Trabajos de Arqueología, Trabajos de Conservación y Trabajos de Concientización, con partidas orientadas a definir la arquitectura materia de la restauración, así como también la secuencia constructiva de los elementos, partidas con la finalidad de restaurar las estructuras, preservar el estado mediante un plan de monitoreo y manejo, teniendo en cuenta las recomendaciones de las Cartas Internacionales de Conservación e Intervención en Sitios Patrimonio Arqueológicos, respetando los criterios de autenticidad y mínima intervención, siendo los procedimientos de carácter profesional y técnico de tal modo que garanticen una adecuada intervención, a través de la concientización permitirá involucrar a la población estudiantil integrantes de las instituciones educativas adyacentes al Complejo Arqueológico y comprende actividades de promoción y sensibilización sobre el valor histórico que representa para nosotros, el país y el mundo.

META DEL PROYECTO : Contibuir con la proteccion de las estructuras internas del Conjunto Amurallado Xllangchic An mediante la intervencion para la conservacion de los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este.

MONTO DE LA INVERSION : 3530830.48

TIEMPO DE EJECUCION : 300 Dias

INICIO DE EJECUCION : 12 de Julio del 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE : Ing. Jitler Ulises Valverde Montoya - CIP 92642

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Ing. Isabel Rubio Sanchez - CIP 52824

PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsabl	1
Arqueologo	1
Asistente de Arqueología	2
Conservador	2
Asistente de Conservació	12
Auxiliar 2	64
Auxiliar 1	57
Promotor Social	1
Asistente Promotor Socia	1
Cadista	2
Chofer	1
Topografo	1
Almacenero	1
Guardian	2

**II. AVANCE FINANCIERO :**

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
3530830.48	2816269.25	714561.23	79.76

**III. AVANCE FISICO :**

1.- Breve descripción del avance ( 5 lineas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Xllangchic An, conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva basada en el uso del adobe, siendo materia de este proyecto la intervención en los muros perimetrales norte, anexo norte, sur, este y oeste del sector este , habiéndose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demás visitantes. Mediante CARTA N° 048 - 2011/IRS-SO/XLL se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance físico parcial de 4,81 %, con lo que llegamos a un acumulado del 97,43 %, en este periodo luego de reiniciadas las actividades se ejecutaron las siguientes partidas :  
ARQUEOLOGIA : catalogacion del material arqueologico y monitoreo de actividades; CONSERVACION : Registro fotografico, acarreo de materiales, reestructuración de colapsos y precolapsos, eliminación de material salitrado, tratamiento de cabeceras y tarrajeo y empujado; PROMOCION Y DIFUSION : Edición de Boletín y Exposición Fotográfica.



*F- 01.- Resane y consolidacion de enlucidos expuestos a traves de las excavaciones arqueologicas.*



*F- 02 .- Tratamiento de cabeceras en el muro perimetral norte , definicion de encausamientos para el drenaje de agua pluvial en el muro perimetral norte.*



*F- 05.- Reestructuracion , disposicion d e las hiladas con adobe producido en obra en el muro perimetral oeste.*



*F- 03- Acarreo de materiales desde la planta norte de adobes.*



*F- 04 .- Tarrajeo y emporrados en el paramento exteriorr del muro perimetral este.*



*F- 06 .- Transporte mecanico de adobe troncopiramidal producio en obra desde la planta norte de adobes hasta los puntos de intervencion en reestructuracion y calzadura.*

2.- Fecha del avance :

23 de Mayo del 2011

**EJECUCION PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
AL MES DE MAYO 2011**

ACTIVIDADES / PROYECTOS	UBICACIÓN GEOGRAFICA	MONTO DE INVERSION	INVERSION EJECUTADA	SALDO DE INVERSION	AVANCE FISICO ( % )		OBSERVACIONES
					EN EJECUCION	TERMINADAS	
Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Chol An, Ex Palacio Rivero, Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa	Distrito de Huanchaco	3422878.14	2585334.52	837543.62	0.00	100.00	Proyecto en ejecución

**DETALLE EJECUCION - PROYECTOS DE INVERSION PUBLICA  
PRESUPUESTO 2010**

**I. DATOS DEL PROYECTO**

NOMBRE DEL PROYECTO: Restauracion de los Muros Perimetrales del Conjunto Amurallado Chol An, Ex Palacio Rivero, Complejo Arqueologico de Chan Chan - II Etapa

RESEÑA :( de 10 a 15 lineas )  
El proyecto, consiste en la ejecución de partidas de ARQUEOLOGÍA y CONSERVACIÓN, en los muros perimetrales 1 ( muro perimetral exterior ) este, sur, norte y oeste, y el muro perimetral norte 2 del Conjunto Amurallado Chol An. Las labores arqueológicas están dirigidas a la investigación de los citados muros para su posterior conservación. Se define la arquitectura prehispánica indicada mediante excavaciones planteadas según el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas del Instituto Nacional de Cultura, realizando el debido registro gráfico, fotográfico . Posteriormente y definidos los elementos arquitectónicos y estructurales, se procede a ejecutar labores de conservación. En este rubro, se desarrollaron actividades de reestructuración de los elementos faltantes de muros, consolidación de enlucidos y tratamiento de cabeceras.

META DEL PROYECTO :  
Muro Perimetral 1 : intervencion para la conservacion de 370.41 mts en el muro este, 177,65 mts en el muro sur, 376,63 mts en el muro oeste y 177,05 mts en el muro norte.  
Muro Perimetral 2 : intervencion para la conservacion de 71,84 mts de muro perimetral 2 norte.

MONTO DE LA INVERSION : 3422878.14

TIEMPO DE EJECUCION : 300 Días

INICIO DE EJECUCION : 12 de julio de 2010

NOMBRE DEL RESIDENTE : Ing. Maria Sixtina Zavaleta Alfaro - CIP 64104

NOMBRE DEL SUPERVISOR : Ing. Isabel Rubio Sanchez - CIP 52824

**PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO :**

TIPO DE TRABAJADOR	CANTIDAD
Arqueologo Responsable	1
Conservador Responsabl	1
Promotor Social	1
Asist. Promotor Social	1
Cadista	2
Topografo	0
Chofer	1
Almacenero	1
Guardian	2
Arqueologo	1
Asistente de Arqueología	1
Conservador	3
Asistente de Conservació	10
Auxiliar 2	64
Auxiliar 1	73

**II. AVANCE FINANCIERO :**

Monto de inversión	Inversión ejecutada	Saldo	% de avance
3422878.14	2585334.52	837543.62	75.53

**III. AVANCE FISICO :**

1.- % Breve descripción del avance ( 5 lineas ) INCLUIR FOTOGRAFIAS

Chol An, a diferencia de otros conjuntos amurallados presenta una tecnología constructiva mixta, en base a adobe y tapial, siendo materia de este proyecto la intervencion en los muros de adobe ( perimetral externo ), habiendose acondicionado los accesos de manera adecuada y de uso estricto por parte del personal que labora en el proyecto y demas visitantes. Mediante CARTA N° 056 - 2011/IRS-SO/CHO se reporta las actividades ejecutadas del 21 de Abril al 20 de Mayo del 2011. el proyecto reporta durante este periodo un avance fisico parcial de 5,97 %, con lo que llegamos a un acumulado del 100,00 %, en este periodo las actividades ejecutadas por cada componente son : ARQUEOLOGIA : catalogacion del material arqueologico y monitoreo de actividades; CONSERVACION : Registro fotografico, acarreo de materiales, reestructuracion de colapsos y precolapsos, eliminacion de material salitrado y tarrajeo y emporrado; PROMOCION Y DIFUSION : cursos de capacitacion



*F- 01.- Presentacion final del muro perimetral norte - sector oeste, notese el acabado con la bruña que define las juntas de los adobones del tapial.*



*F-02.- Perspectiva final del muro perimetral exterior este - sector de la esquina sur este.*



*F- 05.- Trabajos de clausura del acceso norte para dar seguridad al sector interno del Conjunto Amurallado Chol An.*



*F- 03.- perspectiva de la presentacion final del muro perimtral este, notese al fondo muro norte y acceso.*



*F- 04.- Iparamento externo del muro perimetral este - sector sur.*



*F- 06 .- Eliminacion del material salitrado en grandes volumenes del sector externo oeste : cargío y traslado mecanico.*

2.- Fecha del avance :

24 de Mayo del 2011